



Gobierno Municipal
2014-2017

"2016,
Año de la lucha contra la diabetes"

SALTILLO
SÍ PUEDE

DOPM/2881/2016

Saltillo, Coahuila a 26 de Octubre de 2016

A TODOS LOS MIEMBROS DEL COMPLADEM

Ref: Firma de ACTA PIM

Por este conducto remito a Usted, ACTA PIM de la 4° Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; con la finalidad de recabar las firmas correspondientes de cada uno de ustedes.

Sin otro al particular, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.


A t e n t a m e n t e
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Adj; 1

Arq. Martín Nava Osorio
Director de Obras Públicas Municipales

C.c.p. Ing. Blas Daniel López Rodríguez. Subdirector Técnico. Presente.
Archivo

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEM

NOMBRE	FIRMA
1. Lic. María Alicia García Narro, Secretaria del R. Ayuntamiento. Secretaria del COPLADEM.	
2. Ing. Collins Creth Camp Bennett, Director General de Infraestructura y Servicios Públicos. Coordinador del COPLADEM.	
3. Lic. Luis Ernesto Ramos Gutiérrez, En ausencia del Contralor. Comisionario del COPLADEM.	
4. C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, Tesorera Municipal. Consejera del COPLADEM.	
5. Lic. José Ángel Rodríguez Calvillo, Primer Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Consejero del COPLADEM.	
6. Lic. Juana María Calvillo Valdés, Sexta Regidora, Presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Panteones. Consejera del COPLADEM.	
7. Lic. Jorge de la Peña Quintero, Noveno Regidor y Presidente de la Comisión de Fomento Económico y Turismo. Consejero del COPLADEM.	
8. Lic. José Luis García de la Peña, Décimo Primer Regidor y Presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento. Consejero del COPLADEM.	
9. Ing. Antonio Dorbecker Ramírez, Constructor. Consejero del COPLADEM.	
10. C. Sonia Adriana Monsiváis Ibarra, Representante Ciudadana. Consejera del COPLADEM.	
11. Maestra Ma. Mayela Hernández Valdés, Décimo Quinta Regidora y Presidenta de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico. Consejera del COPLADEM.	
12. Arq. Martín Nava Osorio, Director de Obras Públicas. Consejero del COPLADEM.	



siendo las ocho horas del día martes veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón Venustiano Carranza de la Presidencia Municipal de Saltillo, Coahuila; con el objeto de Celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 2016, a la cual fueron convocados los integrantes de dicho Comité; preside la reunión el Ing. Collins Creth Camp Bennett, Coordinador del COPLADEM; procede a dar por iniciada ésta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM); con apoyo en lo dispuesto en los artículos 158, 159, 160, 161, y 162 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; solicitando a la Secretaria proceda con el desahogo del orden del día.

PRIMER punto a desahogar, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité y en su caso declaración de quórum legal de la presente sesión por lo que se hace constar que se encuentran presentes, MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO, COLLINS CRETH CAMP BENNETT, LUIS ERNESTO RAMOS GUTIÉRREZ, JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CALVILLO, MARÍA MAYELA HERNÁNDEZ VALDES, JOSÉ LUIS GARCÍA DE LA PEÑA, JORGE DE LA PEÑA QUINTERO, JUANA MARÍA CALVILLO VALDÉS, ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO, ANTONIO DORBECKER RAMÍREZ, SONIA ADRIANA MONSIVÁIS IBARRA, MARTIN NAVA OSORIO y JORDI BOSCH BRAGADO, informa que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con la asistencia de catorce integrantes de dieciséis.

El Coordinador comunica que existe quórum legal, declarando legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, solicitando a la Secretaria Ejecutiva proceda con al desahogo del siguiente punto del orden del día.

Como Usted lo solicita señor Coordinador, el segundo punto a desahogar se refiere a dar lectura y en su caso aprobación del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Propuesta y en su caso aprobación del Acta PIM 2 2016.
4. Informe del cierre de ejercicio del FISM 2014 y FISM2015.
5. Presentación del avance físico-financiero de las obras del FISM 2016.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

La Secretaria Ejecutiva, solicita a los integrantes votar la aprobación del orden del día de la forma acostumbrada, informando que el orden del día queda aprobado por unanimidad.

Posteriormente el Coordinado, solicita a la Secretaria Ejecutiva proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día.

TERCER punto del orden del día, La Secretaria Ejecutiva la Lic. María Alicia García Narro, se refiere a la propuesta y en su caso aprobación del Acta PIM 2 2016, cediendo la palabra al Ing. Collins Creth Camp Bennett para la presentación de éste punto.

Gracias, Muy buenos días a todos, agradezco su presencia para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, a continuación y obviando la lectura del Acta PIM 1 2016, me permito presentarles las modificaciones que dan lugar el Acta PIM 2 2016.

Se iniciará la presentación con el FISM 2014: Me permito informarles que los recursos del FISM 2014, los cuales fueron entregados por la Dirección de Desarrollo Social a la Dirección de Obras Públicas, han sido ejecutados completa y satisfactoriamente, como se acredita con el oficio emitido por el Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C", mismo que da respuesta a la solicitud 14-D-05030-14-1372-03-001 y el cual señala que el ejercicio 2014 del FISM ya fue totalmente entregado.

Se nos hizo entrega el 22 de febrero del FISM 2014 y Obras Públicas solventó todo a la Auditoría Superior de la Federación el 15 de abril de 2015, por lo que éste oficio acredita que ya todo está solventado al cien por ciento.

conformidad, no solamente con la Auditoria Superior, sino también con SEDESOL y Aguas de Saltillo, con quien se ha trabajado conjuntamente con la entrega de los proyectos y las obras actualmente ya están funcionando de manera adecuada.

En resumen con el FISM 2014 se concluyeron 141 proyectos con una inversión total \$78'886,167.52, eran setenta y siete y medio más o menos el recurso y se generaron como un millón de pesos de rendimientos en la cuenta por eso acabamos en setenta y ocho.

El resumen de la cuenta del FISM 2014 fue:

\$3'956,196.51 se invirtieron en 14 proyectos de Agua Potable, equivalente a 3,093.5 ML
\$52'564,788.43 de inversión en 73 proyectos de Drenaje Sanitario, equivalente a 26,612.63 ML
\$11'265,127.20 se invirtieron en 28 proyectos de Pavimentación, equivalente a 30,270.89 M2

\$1'966,701 de inversión en 13 proyectos de Electrificación, equivalente a 143 postes
\$2'114,022.66 de inversión en 8 proyectos de Infraestructura Educativa
\$63,600.00 de inversión en banquetas, equivalente 237 M2
\$2'321,361.37 de inversión en Gastos Indirectos

\$1'547,574.25 de PRODIM
\$1'631,902.50 como aportación al Convenio de Vivienda
\$1'433,542.59 de inversión en Drenaje Pluvial
\$21,351.00 de inversión en señalética

Básicamente esto fue lo que resultó de la cuenta del FISM 2014.

Agrega el Ing. Collins Creth Camp Bennett, es importante hacer hincapié que todas las cuentas del 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 se encuentran cerradas en ceros.

Toma la palabra la C. María Mayela Hernández Valdés, Consejera del Comité, cuestionando, ¿el recurso referente al rubro de gastos indirectos, que son dos millones, se invirtió algo en equipo?, a lo que el Ing. Collins Creth Camp Bennett, contesta, efectivamente, es para sujeción externa y para equipo de cómputo, el cual se compró y se distribuyó entre las diferentes entidades del Municipio. La C. María Mayela Hernández Valdés, solicita se le proporcione el detalle por lo que el Ing. Blas López señala que de momento no cuenta con él, pero se lo harán llegar.

Continúa el Ing. Blas López, siguiendo con el FISM 2015, y antes de hablar de lo que viene en la laminilla, es importante mencionar que empezamos la Auditoria del FISM 2015 por parte de la Auditoria Superior de la Federación, más o menos en abril de este año, llegaron los auditores federales y en conjunto con la Auditoria Superior del Estado hemos llevado con Contraloría Municipal de la mano lo que es la Auditoria; platicaba el auditor federal que le daba gusto que hubiéramos pasado de último lugar en calificación de municipio estatal al primero o segundo lugar este año, por lo que el informe que van a emitir en diciembre ahí podremos verificar lo que es el dato de haber pasado de último lugar al primer lugar en cuanto al manejo del recurso.

Por lo anterior hacemos de su conocimiento que en el 2015 han sido concluidas y finiquitadas al cien por ciento y sin dejar de mencionar que la ejecución de dichas obras fue con estricto apego a la normativa aplicable a dicho Programa, llámese el apego a lo que emite la Secretaría de Finanzas, SEDATU, SEDESOL y la Auditoria Superior de la Federación.

Interviene el Ing. Collins Creth Camp Bennett, se concluyeron 121 proyectos con recurso del FISM 2015 equivalente a una inversión total de \$79'435,236.73 enlistados de la siguiente manera:

\$11'303,813.50 equivalente a 9,513.7 metros lineales de agua potable.
\$46'464,074.80 equivalente a 26,976.25 metros lineales de drenaje sanitario.
\$11'222,520.57 equivalente a 38,753.20 metros cuadrados de pavimentación.

\$232,863 equivalentes a 7 postes de electricidad.
\$6'182,971.75 equivalentes a 25 escuelas.

De igual forma les haremos llegar el detallado de lo que se realizó con estos últimos rubros.

Se presentan algunas fotografías del FISM 2015.

Continúa el Ing. Collins Creth Camp Bennett, Coordinador del Comité, éste es un informe de avance físico de las obras ejecutadas con recursos de éste año 2016:

RECURSO	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	AVANCE FÍSICO
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 8 DE ENERO	8 DE ENERO	99%
FISM 2016	PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	85%
FISM 2016	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	80%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS	SAN NICOLAS DE LOS BERROS	58%

Menciona el Ing. Collins Creth Camp Bennett: Ésta obra se encuentra al 58% porque el material del suelo es tipo 3, es decir es un material muy duro.

FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SALVADOR	EL SALVADOR	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FUNDADORES	FUNDADORES	85%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BALCONES	BALCONES	43%

Ésta obra se encuentra con éste porcentaje de avance por dos motivos: primero por la pendiente tan pronunciada y segundo por la dureza del terreno.

Cabe mencionar que estos avances son de la semana pasada, por lo que si ven obras con 99% de avance es porque solo les falta el acta de entrega-recepción con Aguas de Saltillo.

FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS	MORELOS	98%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LEANDRO VALLE	LEANDRO VALLE	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL PEREAS ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y ALFONSO GONZALEZ	FUNDADORES	98%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ORIENTE EN COLONIA VISTA HERMOSA AMPLIACIÓN	AMPL. VISTA HERMOSA	98%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO	NUEVO PROGRESO	98%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUERTA DEL ORIENTE	PUERTA DEL ORIENTE	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE LA COLONIA GASPAR VALDEZ	GASPAR VALDEZ	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS RAMONES	LOS RAMONES	55%

Ésta obra también lleva éste avance debido a la dureza del terreno.

FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN VALLE VERDE	AMPL. VALLE VERDE	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE MANUEL OYERVIDES ENTRE PROL. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE DE CALLE	TORRECILLAS	99%
FISM 2016	PRIMERA ETAPA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ASTURIAS	ASTURIAS	60%
FISM 2016	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ASTURIAS	ASTURIAS	50%

FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLE HORACIO SALINAS Y CALLE 10	NAZARIO S. ORTIS GARZA	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LADO PONIENTE EN CALLE LIBERTAD COLONIA LA AURORA	LA AURORA	100%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	100%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROL. PURCELL Y PROL. OBREGON	REPÚBLICA PONIENTE	90%

Ésta es una obra muy solicitada desde hace treinta años, es una serie de seis familias, está aquí atrás por Prolongación Obregón, ya se solucionó este desabasto de agua.

FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DORADAS	LOMAS DORADAS	98%
FISM 2016	DRENAJE PUVIAL DESVIO PLUVIAL EN CAMELLON CENTRAL EN LA CALLE CARLOS SALAZAR	15 DE ABRIL	100%

Éste es un problema muy añejo, que también ya se solucionó.

FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE ALFA-CENTAURIO	UNIDAD MODELO	100%
-----------	--	---------------	------

Hace quince días se inauguró ésta obra, era una obra que estaba muy conflictuada, pero ya se solucionó.

FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GEMINIS EN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	EVARISTO PEREZ ARREOLA	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN CALLE GUILLERMO MELENDEZ	PERIODISTAS	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA Y FCO. DE QUEVEDO LA MADRID	LA MADRID	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE ALBERTO PANIAGUA ENTRE CALLE MARIO LOPEZ PORTILLO Y JUAN GUTIERREZ	CERRO DEL PUEBLO	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CALLE FEDERICO GAMEZ Y PABLO MONCAYO	UNIVERSIDAD PUEBLO	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL	PROVIVIENDA	100%
FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE JESUS FLORES SAUCEDO Y ANTONIO HERNANDEZ GRIMON	LANDIN	100%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO URDIÑOLA	URDIÑOLA	98%
FISM 2016	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HEROES DE NACÓZARI	HEROES DE NACÓZARI	58%

Éste porcentaje de avance es debido a que también es sumamente duro el terreno.

FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL	PUESTA DEL SOL	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE RENATO ZAVALA Y TOPE DE CALLE COLONIA OCAMPO	OCAMPO	100%

Es importante señalar que, ahora si la Colonia Ocampo está cien por ciento dotada de agua potable, nos había faltado una calle que quedó pendiente del año pasado.

FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE SIERRA ALTA Y SIERRA NEVADA	PARAJES DE LA SIERRA	100%
-----------	---	----------------------	------

2016	ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVO ATARDECER.	ATARDECER	25%
FISM 2016	PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	50%
FISM 2016	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	35%

Este terreno, la verdad si es pura piedra, les decía yo ayer (no recuerdo a quién) que es puro martillo y la punta del martillo vale veinticinco mil pesos y se gasta un martillo por semana, la verdad si es un material muy duro, por lo que se ve reflejado en el porcentaje de avance.

FISM 2016	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE CAPTADOR PLUVIAL EN PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ FRENTE A LA MAQUINITA	GUAYULERA	100%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC ENTRE FCO MARQUEZ Y QUELITE SUR COL. NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	100%
FISM 2016	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	100%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIMAS A TOPE DE CALLE, CALLE 6TA	BALCONES	98%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TORRE DE MAGNOLIAS ENTRE CALLE GEMINIS Y BALCONES DE LAS TORRES	BALCONES DE LAS TORRES	100%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 30 ENTRE 2 Y CALLE 3 EN COLONIA VALLE ESCONDIDO	VALLE ESCONDIDO SUR	75%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA APOYO PEDAGOGICO EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN CALLE OTILIO GONZALEZ ESQUINA CON CALLE LIBERTAD COLONIA LA MORITA	LA MORITA	5%

Esta obra tiene muy poco avance, ya que se requiere de una ampliación presupuestal, y esta ampliación debe quedar asentada en la presente acta para que se pueda realizar la modificación en el presupuesto.

FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL "PROFA. ELBA ESTHER GORDILLO" EN CALLE HUIZACHE COLONIA TERESITAS	LAS TERESITAS	100%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLONICA EN C.A.M. "BENITO JUAREZ" EN CALLE URQUIZO ESQUINA CONCARLOS PEREIRA EN COLONIA SATELITE SUR	SATELITE SUR	90%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA "MARIA PEREZ ARREOLA" EN CALLE GENERAL MARIANO MONTERDE ESQUINA CON BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	99%

Ayer fueron los honores a la bandera en esta escuela, por lo que vuelvo a repetir este informe es de la semana pasada, por lo tanto informo que esta obra ya está terminada al cien por ciento.

FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA "MIGUEL ANGEL TALAMAS" EN CALLE HUAPILLA ESQUINA CON IZOTES COLONIA LOMA LINDA	LOMA LINDA	99%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA "JORGE TORRES CASSO" EN CALLE ROBLE Y AZUCENA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ	LOMAS DE SANTA CRUZ	63%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA "JULIO TORRI" EN CALLE AV. MITOLOGIA COLONIA LAS TORRES	LAS TORRES	63%
FISM 2016	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA "JOSE DE LA LUZ VALDEZ VALDEZ" EN CALLE 24 #25017 COLONIA MORELOS	MORELOS	98%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE" EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA ZAMORA	ZAMORA	45%

FISM 2016	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN CALLE PABLO RUIZ ESQUINA CON FRANCISCO SARABIA DE LA COLONIA ANTONIA CARDENAS	ANTONIO CARDENAS	100%
FISM 2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 72 "DR. MARIO CASTRO GIL" COLONIA MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	70%
FISM 2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUYENTES DEL 1917" COLONIA BONANZA	BONANZA	60%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN COLONIA ZAPALINAME	ZAPALINAME	30%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL JESUS GALINDO EN LA AURORA	LA AURORA	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL DE LA COLONIA INTRODUCORES DE GANADO	INTRODUCTORES DE GANADO	80%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. JESUS GALINDO EN LA AURORA	LA AURORA	99%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	AMPL. VALLE VERDE	98%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "MARIA DEL SOCORRO REYES CEPEDA" EN CALLE CERRO DEL PROGRESO COLONIA LOMAS VERDES	LOMAS VERDES	100%
FISM 2016	CONSTRUCCION DE CALLE CAÑON DE SAN LORENZO ENTRE FRANCISCO MARQUEZ A CALLE PALMITOS SUR COL. NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	100%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 38 ENTRE CALLE JUAN NAVARRO Y BLVD. ORIENTE	VISTA HERMOSA	100%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	FUNDADORES 5TO SECTOR	99%
FISM 2016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRINCIPAL Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS "SERTOMA" FRACC. VIRREYES RESIDENCIAL	VIRREYES RESIDENCIAL	60%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO SI CONFIO EN CALLE CUARTA Y BETA COLONIA OMEGA	OMEGA	99%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA	EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA	90%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO LA CUCHILLA	EJIDO LA CUCHILLA	60%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO EL RAYADO	EJIDO EL RAYADO	90%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO EL COLORADO	EJIDO EL COLORADO	70%
FISM 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO CUAUHEMOC	EJIDO CUAUHEMOC	90%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 ENTRE PEDRO QUINTANILLA Y PALMITO SUR	LAS ROSAS	98%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO ESTACIÓN SANTA ELENA	50%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO BENITO JUAREZ	90%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	90%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO EL JAZMINAL	95%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO HEDIONDA GRANDE	50%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO LA VENTURA	50%

FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	TERESA DE LOS MUCHACHOS	70%
FISM 2016	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO TANQUE ESCONDIDO	40%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO EL COLORADO	50%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO HEDIONDA DE LOBO Y EL MORAL	50%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 1300 LTS H/LUZ	EJIDO EL MEZQUITE	50%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO 5 DE MAYO	50%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO LA NORIA	50%
FISM 2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO EL PORVENIR	50%
FISM 2016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	98%

Se presentan algunas fotografías de los brocales que se hicieron de acuerdo a los lineamientos desde un inicio, fotografías de pavimentación, las obras que se están haciendo en educación, de las plantas potabilizadoras, para que se den una idea de cómo están quedando con su señalética adecuada y la verdad es que es un agua muy salada y ya con éstas plantas se convierte en agua potable.

Prosigue con la presentación, el Ing. Collins Creth Camp Bennett, Coordinador del Comité, informa a los integrantes del Comité el resumen general de avance físico-financiero del FISM 2016, quedando de la siguiente manera:

Avance Físico	
Drenaje Sanitario y Agua Potable	86%
Agua Potable (Zona Rural)	67%
Drenaje Pluvial	100%
Pavimentación	96%
Infraestructura Educativa	72%
Dispensario Médico	99%
Electrificación	13%
Avance Físico Total	76.15%
Avance Financiero	
\$26'901,474.16 ejercidos, equivalente al	
31.35% del FISM	

Nos falta mucho pero ahorita vienen en tránsito muchísimas estimaciones que la verdad le vamos a dar un buen avance en cuanto al avance financiero.

Se cancelaron nueve obras con un valor total de \$5'813,379.74, las cuales son las siguientes:

OBRA	COLONIA
DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN LA CARRETERA LOS VALDEZ	JARDINES DEL CAMPESTRE
Señala el Ing. Collins, en ésta obra nunca se pusieron de acuerdo los vecinos, no estuvieron de acuerdo unos con otros, por lo que para no perder tiempo y poder hacer otras obras cancelamos ésta obra.	
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA ORIENTE EN COLONIA FUNDADORES 5TO SECTOR	FUNDADORES 5° SECTOR

Indica el Ing. Blas López, la situación en Ocampo es que CFE nos pide el plano definitivo aprobado por Tenencia de la Tierra y Desarrollo Urbano y nada más se tiene el parcial para introducción de servicios, entonces por ahora se cancela pero platicando con personal de Tenencia de la Tierra y con Desarrollo Urbano, se determinó que para final de año ellos ya van a tener el proyecto de levantamiento de la colonia, entonces para el otro año ya tenerla considerada puesto que ya tenemos el proyecto hecho, que es lo tardado con CFE

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y FIRME EN PATIO PRIMARIA "AMALIA EURESTI GTZ" EN CALLE SALAZAR SUR ENTRE PERIFERICO LEA Y MANUEL DE MEDEROS COLONIA LANDIN	LANDIN
MEJORAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS "SALTILLO" EN CALLE FRAUSTRO VEGA SANTANDER #1535 COLONIA PANTEONES	PANTEONES

Continúa el Ing. Blas López, y señala, estas dos escuelas, como Ustedes saben, nos tenemos que alinear a los ordenamientos Estatales, entonces para seguir colaborando con ICIFED, nos pidieron que, puesto que a ellos les había llegado un recurso federal donde venían las mismas actuaciones en esas escuelas, las canceláramos para que nosotros reasignáramos el recurso y ellos no perder su recurso federal.

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVO ATARDECER" DE LA COL. NUEVO ATARDECER	NUEVO ATARDECER
---	-----------------

Toma la palabra el Ing. Collins Creth Camp Bennett, y menciona que, con esta obra hay problemas con que la Secretaria de la Educación no acepta ésta escuela por una supuesta afectación del área federal, la cual ya se solventó, pero ya no logró entrar.

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA HINTON	ZONA CENTRO
--	-------------

Ésta es una privada, en la que si se necesita cambiar el drenaje, pero a donde se iba a conectar aguas abajo, no nos permitieron conectarla, por lo que se quedó pendiente.

REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SAN FRANCISCO DEL RETIRO
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SAN ESTEBAN

La rehabilitación en estos dos ejidos no se logró hacer porque tenían error en los nombres, que deberían ser Ejido San Francisco del Ejido y Ejido San Sebastián, por esta razón se cancelaron y se van a programar para el siguiente año.

Continúa con la presentación el Ing. Collins Creth Camp Bennett, Coordinador del Comité, de la aprobación inicial MIDS de los recursos del FISM 2016 por un total de \$79'742,578.72 y del cual por razones externas al planeado se cancelaron obras por un total de \$5'813,379.74.

Se presentan, para su aprobación, 16 obras nuevas por una cantidad de \$6'299,446.02 con recurso FISM y 7 obras en coparticipación del Programa Hábitat de SEDATU por una cantidad de \$11'173,866.00 convirtiendo los recursos asignados de \$85'815,578.00 ---A---> \$91'402,511.00

Las 16 obras son las siguientes:

OBRA	COLONIA	MONTO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE TIMBRE Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	\$132,225
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	AMPL. VALLE VERDE	\$305,607
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	AMPLIACION BUENOS AIRES	\$253,000

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FELIPE ANGELES		
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 39 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12	LOMAS DE ZAPALINAME	\$152,753
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NICOLAS No. 31 ENTRE PROL. OTILIO GONZALEZ Y CALLE SAN PABLO	SAN JOSÉ	\$102,490
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PATOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUILAS	VALLE DE LAS AVES	\$310,055
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	\$295,376
REUBICACIÓN DE COLECTOR EL PUEBLO	SALTILLO BLVD. VITO ALESSIO ROBLES	\$2,372,431

Éste colector es un colector sanitario que desde el catorce estamos en pláticas con Aguas de Saltillo porque no se es suficiente el diámetro y tiene contra pendiente y cuando ya se satura por lluvias empieza a brotar el drenaje, entonces se va a poner una línea paralela a esa misma línea para aliviar un poco la línea existente y poder introducir todo este drenaje a la planta tratadora de agua.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE DE GUEMEZ ENTRE CALLE NUEVA Y NAZARIO ORTIZ GARZA	VIRREYES	\$420,574
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	EVARISTO PEREZ ARREOLA	\$477,291
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RETORNO DE LOS VENADOS ENTRE PASEO DE LOS VENADOS A TOPE DE CALLE	LOMAS DE LOURDES	\$250,294
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20	LOMAS DE ZAPALINAME	\$236,493
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAUL DE LA PEÑA ENTRE CAMINO A LOS RAMONES Y CALLE SIN NOMBRE	LOS RAMONES	\$254,250
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEGAÑA ENTRE LAS CALLES GAMA Y VILLAYON	OMEGA	\$298,000

Esta es la aportación con el Programa Hábitat, SEDESOL trae un proyecto de tratar de cerrar los polígonos, este es un caso de ellos, la atención de zona prioritaria, en este caso todos estos proyectos son en la zona de Zapaliname y son puros pavimentos, para ya tener casi al cien por ciento de pavimentación en todo el fraccionamiento Lomas de Zapaliname, por lo que es un proyecto muy interesante.

OBRA	COLONIA	MONTO
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 35 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$636,397
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 37 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$1,055,182
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$691,970
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$1,167,107
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 41 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$618,156
APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	\$539,159

Concluye el Ing. Collins Creth Camp Bennett, Coordinador del Comité, esto es en resumen el informe.

Añade, el Ing. Blas López, básicamente del Acta que se presenta, que es el Acta PIM 2 2016, lo que viene en la presentación, las modificaciones, llámese cancelaciones, la ampliación presupuestal de la Escuela Leona Vicario y la presentación de las veintitrés obras nuevas, de ahí surge el Acta PIM 2, en los anexos que les hicimos llegar viene el listado de obras que se incluían en el Acta PIM 1 y luego viene un anexo que habla de obras por cancelación total, un anexo que habla de los cambios de nombre y un anexo que habla de las obras nuevas que se van a presentar. En resumen, estamos ahorita programando los ochenta y cinco millones de pesos y estaríamos hablándoles aproximadamente en dos semanas y media para poder presentar las economías del Programa; la situación ahora es que han cambiado los lineamientos, han enlazado lo que es el SIIPSO con el SFU que son los reportes de Hacienda, por lo que se nos ha limitado para hacer las modificaciones en el sistema para poder cargar la economías; SEDESOL nos está pidiendo que tengamos devengado todo el recurso para poder proceder a hacer las modificaciones.

Toma la palabra la Lic. María Alicia García Narro, Secretaria Ejecutiva, para poder darle seguimiento en el orden que estaba planteado el Orden del Día, yo sé que de alguna manera ya se desahogaron con ésta presentación todos los temas, pero vamos a someter los puntos a votación.

Solicita el Consejero Jorge De La Peña Quintero, a la Secretaria Ejecutiva, le dé de alta la asistencia, ya que llegó después de que se había pasado la lista de asistencia.

Posteriormente la C. Juana María Calvillo, Consejera del COPLADEM, señala, hay porcentajes bajos de avance en las escuelas, ¿se tiene programado terminar antes de que termine el ciclo escolar o antes de que termine el año? A lo que el Ing. Collins Creth Camp Bennett responde que, se tiene que tener todo devengado, no comprometido, al 31 de Diciembre, y se pretende terminar mucho antes. Las reglas cambiaron antes se podía comprometer y se tenía hasta marzo para terminar, así se hizo en el catorce y quince, pero ahora el dieciséis ya no se puede, por eso la urgencia de ya terminar las obras, éste año se empezó antes, el año pasado en estas fechas estábamos empezando, entonces ahora vamos adelantados un mes y medio.

La Secretaria Ejecutiva solicita a los integrantes del Comité se someta a votación la propuesta y en su caso aprobación del Acta PIM 2 del 2016 con las cancelaciones, modificaciones y adiciones que quedaron planteadas en la presentación, informando a los integrantes del comité que el punto queda aprobado por unanimidad.

CUARTO punto del orden del día se refiera al informe del cierre de ejercicio del FISM 2014 y FISM 2015, indicando la Secretaria Ejecutiva, Lic. María Alicia García Narro, este punto ya fue debidamente desahogado en la presentación que acabamos de ver y eso solo queda como un informe del cierre que no se somete a votación, por lo que procedemos con el **QUINTO** punto del orden del día que corresponde al avance físico-financiero de las obras del FISM 2016, que de igual forma ya fue desahogado y en ese sentido tampoco está sujeto a ningún tipo de aprobación porque son las obras que ya habían sido aprobadas por éste Comité con anterioridad y procedemos al último punto.

SEXTO punto del orden del día consiste en asuntos generales, cuestionando la Secretaria si alguien tiene algo que quisiera agregar.

El C. Jorge de la Peña Quintero, señala, es referente al equipo que fue adquirido con recursos del COPLADEM, preguntar si ya se tiene el inventario de ese equipo, si ya Contraloría lo tiene dado de alta, refiriéndome al equipo adquirido durante los tres años anteriores, es decir de enero de 2014 a la fecha, sería bueno que en el cierre de este ejercicio, porque creo que es importante, se nos de la información del equipo que se ha adquirido.

El Ing. Blas López, da respuesta a los cuestionamientos hechos por el C. Jorge de la Peña Quintero y menciona: En el dos mil quince que fue el que ya le toco a Obras Públicas, se adquirieron equipos de cómputo, ya trae el Anexo la Contadora Rosa María Zertuche Cedillo, quien señala: Fueron un millón cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve; y tenemos que fueron 81

adquisiciones para hacer la licitación y la compra para este año. Afirmando, la Contadora Rosa María Zertuche Cedillo, efectivamente la licitación ya se ingresó y al parecer el día de hoy es la entrega de propuestas.

Prosigue el C. Jorge de la Peña Quintero, me permito preguntar, Blas hace mención de algunas observaciones de la ASE, menciona que ya fueron solventadas, sería importante que en la próxima reunión se nos informe las condiciones de cada una de esas observaciones, si hubo alguna sanción, si hubo alguna inhabilitación ¿Cuál fue?, ¿Cómo quedaron concluidas? Y si ya fueron solventadas; el Ing. Blas López, responde: Si para la próxima sesión ya se entregaron los informes finales, con gusto se los hacemos llegar. Por lo anterior el Consejero Jorge de la Peña Quintero, solicita quede asentado en el acta.

Continúa la C. María Mayela Hernández, señalando que: Este tema es importante sobre todo porque en la sesión donde manera interna aquí se iba presentar el informe de la revisión que se hizo de esas obras, el Contralor dijo que todo estaba en orden, sin embargo aquí aparecen observaciones de la ASE, entonces hay una incongruencia; señala el C. Jorge de la Peña Quintero, Blas menciona que unas de estas observaciones ya están solventadas, y el Ing. Collins agrega, ya todas fueron solventadas; el C. Jorge de la Peña, pregunta, ¿Cuáles fueron? ¿Ya se solventaron?; el Ing. Blas López, pregunta: ¿se habla del informe del 2014? A lo que el C. Jorge de la Peña Quintero contesta afirmativamente y el Ing. Blas menciona que se les hará llegar.

Toma la palabra la Lic. María Alicia García Narro, Secretaria Ejecutiva, alguna otra intervención, en este apartado de asuntos generales.

El C. José Ángel Rodríguez Calvillo, Consejero del Comité, menciona: felicitar a Obras Públicas por su desempeño, y que bueno que vamos a poder ejercer este dos mil dieciséis en tiempo, yo creo que pronto vamos a reunirnos para ver los ahorros, interviene el Ing. Collins, yo creo en dos semanas, puesto que no podemos reunirnos hasta que no enviemos nosotros la lista de las obras que queremos ejecutar a Finanzas y que Finanzas las apruebe, entonces sí podremos presentarlas ante el COPLADEM, pero si vamos a tener un ahorro alrededor de doce millones de pesos. Finalmente el C. José Ángel nuevamente felicita a la Dirección de Obras Públicas y hace el reconocimiento por el buen desempeño en la ejecución de las obras con recursos del FISM.

Posteriormente interviene el Ing. Collins Creth Camp Bennett y menciona: La Plaza que fuimos arrancar esta semana pasada, el jueves, en I Ampliación Morelos, también se termina el día treinta y unos, esa es con una mezcla de Municipio con SEDATU, son sin mal no recuerdo tres mil novecientos veinticuatro metros cuadrados de plaza, además se va a poner una primera etapa de un centro comunitario, con los ahorros.

Prosigue la Secretaria Ejecutiva, si no tiene alguien más alguna otra intervención, procederemos con el **SÉPTIMO** punto del orden del día que se refiere a la Clausura de la Sesión, a lo que el Coordinador del Comité el Ing. Collins Creth Camp Bennett concluye que habiendo agotado en su totalidad los asuntos programados para ésta Sesión y no existiendo otro punto en el orden del día pendiente por desahogar, siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día de hoy veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, procedo a declarar formalmente clausurada ésta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2016. Muchas Gracias que pasen buen día.

De la Sesión se tomaron los siguientes:

ACUERDOS

ACUERDO COPLADEM/007/2016 Se votó a favor y por unanimidad por los integrantes del Comité las modificaciones al Acta PIM 1 2016, aprobando el Acta PIM 2 2016.

ACUERDO COPLADEM/008/2016 Se votó a favor y por unanimidad por los integrantes del Comité que en la próxima sesión se presente el informe de la observaciones hechas por la ASE: detallando si hubo alguna sanción, si hubo alguna inhabilitación ¿Cuál fue?, ¿Cómo quedaron concluidas? Y si ya fueron solventadas todas las observaciones del ejercicio 2014.



MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO




JUANA MARÍA CALVILLO VALDEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS Y COORDINADOR
DEL COPLADEM



COLLINS CRETH CAMP BENNETT

EN AUSENCIA DEL CONTRALOR Y
COMISARIO DEL COPLADEM



LUIS ERNESTO RAMOS GUTIÉRREZ

TESORERA MUNICIPAL Y CONSEJERA DEL
COPLADEM




ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO

PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y
CONSEJERO DEL COPLADEM



JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CALVILLO

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
AGUA Y SANEAMIENTO Y CONSEJERO DEL
COPLADEM



JOSÉ LUIS GARCÍA DE LA PEÑA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
CONSEJERO DEL COPLADEM



MARTÍN NAVA OSORIO

REGIDORA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE PLANEACIÓN, URBANISMO, OBRAS
PÚBLICAS Y CENTRO HISTÓRICO Y
CONSEJERA DEL COPLADEM



MA. MAYELA HERNÁNDEZ VALDES

REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO Y
CONSEJERO DEL COPLADEM



JORGE DE LA PEÑA QUINTERO

CONSTRUCTOR Y CONSEJERO DEL
COPLADEM, ORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL



ANTONIO DORBECKER RAMÍREZ

REPESANANTE CIUDADANA Y CONSEJERA
DEL COPLADEM



SONIA ADRIANA MONSIVÁIS IBARRA



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)



ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

MUNICIPIO: SALTILLO

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
1	163000291		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 8 DE ENERO	8 DE ENERO	SALTILLO	\$ 790,746.01	\$ 790,746.01	359.50	ML	220 PERSONAS
2	163000292		DRENAJE SANITARIO	PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	SALTILLO	\$ 2,617,015.46	\$ 2,617,015.46	1,271.15	ML	339 PERSONAS
3	163000293		DRENAJE SANITARIO	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	SALTILLO	\$ 2,617,015.46	\$ 2,617,015.46	1,271.15	ML	330 PERSONAS
4	163000294		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS	SAN NICOLAS DE LOS BERROS	SALTILLO	\$ 1,128,024.00	\$ 1,128,024.00	404.50	ML	105 PERSONAS
5	163000295		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SALVADOR	EL SALVADOR	SALTILLO	\$ 237,575.12	\$ 237,575.12	174.00	ML	62 PERSONAS
6	163000296		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FUNDADORES	FUNDADORES	SALTILLO	\$ 239,879.15	\$ 239,879.15	167.00	ML	60 PERSONAS
7	163000297		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BALCONES	BALCONES	SALTILLO	\$ 2,206,203.78	\$ 2,206,203.78	1,314.25	ML	182 PERSONAS
8	163000298		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS	MORELOS	SALTILLO	\$ 821,325.32	\$ 821,325.32	176.00	ML	75 PERSONAS
9	163000299		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LEANDRO VALLE	LEANDRO VALLE	SALTILLO	\$ 266,900.00	\$ 266,900.00	151.00	ML	80 PERSONAS
10	163000300		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL PEREAS ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y ALFONSO GONZALEZ	FUNDADORES	SALTILLO	\$ 1,204,760.00	\$ 1,204,760.00	481.00	ML	245 PERSONAS
11	163000301		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ORIENTE EN COLONIA VISTA HERMOSA AMPLIACIÓN	AMPL. VISTA HERMOSA	SALTILLO	\$ 354,200.00	\$ 354,200.00	154.00	ML	170 PERSONAS
12	163000302		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO	NUEVO PROGRESO	SALTILLO	\$ 533,229.41	\$ 533,229.41	228.50	ML	110 PERSONAS
13	163000303		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUERTA DEL ORIENTE	PUERTA DEL ORIENTE	SALTILLO	\$ 587,879.79	\$ 587,879.79	283.00	ML	171 PERSONAS
14	163000304		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE LA COLONIA CASPAR VALDEZ	CASPAR VALDEZ	SALTILLO	\$ 302,520.74	\$ 302,520.74	157.00	ML	74 PERSONAS
15	163000305		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS RAMONES	LOS RAMONES	SALTILLO	\$ 1,254,961.00	\$ 1,254,961.00	710.00	ML	216 PERSONAS
16	163000306		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN VALLE VERDE	AMPL. VALLE VERDE	SALTILLO	\$ 261,691.13	\$ 261,691.13	210.00	ML	105 PERSONAS
17	163000307		AGUA POTABLE	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MANUEL OYERVIDES ENTRE PROL. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE DE CALLE	TORRECIILLAS	SALTILLO	\$ 416,000.00	\$ 416,000.00	330.00	ML	142 PERSONAS
18	163000308		AGUA POTABLE	PRIMERA ETAPA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ASTURIAS	ASTURIAS	SALTILLO	\$ 3,608,886.50	\$ 3,608,886.50	1,793.00	ML	205 PERSONAS
19	163000309		AGUA POTABLE	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ASTURIAS	ASTURIAS	SALTILLO	\$ 3,608,886.50	\$ 3,608,886.50	1,793.00	ML	214 PERSONAS
20	163000310		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EN BLVD LUIS DONALDO COLOSO Y JESUS VALDEZ SANCHEZ	LA AURORA	SALTILLO	\$ 1,771,532.02	\$ 1,771,532.02	275.00	ML	1594 PERSONAS
21	163000311		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLE HORACIO SALINAS Y CALLE 10	NAZARIO S. ORTIZ GARZA	SALTILLO	\$ 889,094.05	\$ 889,094.05	211.80	ML	800 PERSONAS
22	163000312		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LADO PONIENTE EN CALLE LIBERTAD COLONIA LA AURORA	LA AURORA	SALTILLO	\$ 1,639,540.06	\$ 1,639,540.06	420.00	PZAS	1476 PERSONAS
23	163000313		AGUA POTABLE	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	SALTILLO	\$ 312,000.00	\$ 312,000.00	161.00	ML	147 PERSONAS
24	163000314		AGUA POTABLE	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROL. PURCELL Y PROL. OREGON	REPÚBLICA PONIENTE	SALTILLO	\$ 162,828.00	\$ 162,828.00	103.00	ML	106 PERSONAS
25	163000315		AGUA POTABLE	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DORADAS	LOMAS DORADAS	SALTILLO	\$ 182,456.83	\$ 182,456.83	790.00	ML	179 PERSONAS
26	163000316		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL DESVIO PLUVIAL EN CAMELLON CENTRAL EN LA CALLE CARLOS SALAZAR	15 DE ABRIL	SALTILLO	\$ 273,611.80	\$ 273,611.80	109.00	M2	246 PERSONAS
27	163000318		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE ALFA-CENTAURIO	UNIDAD MODELO	SALTILLO	\$ 1,998,535.07	\$ 1,998,535.07	191.38	ML	1799 PERSONAS
28	163000319		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GEMINIS EN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	EVARISTO PEREZ ARREOLA	SALTILLO	\$ 225,859.65	\$ 225,859.65	38.57	M3	203 PERSONAS
29	163000320		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLE CORREGIDORA ENTRE IXTILAN Y CELATAO	BENITO JUAREZ	SALTILLO	\$ 376,114.32	\$ 376,114.32	30.00	M2	339 PERSONAS
30	163000321		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN CALLE GUILLERMO MELENDEZ	PERIODISTAS	SALTILLO	\$ 146,843.07	\$ 146,843.07	140.00	M2	132 PERSONAS
31	163000322		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO EN CALLE FEDERICO GARCIA LORCA Y FCO. DE QUEVEDO LA MADRID	LA MADRID	SALTILLO	\$ 767,690.16	\$ 767,690.16	240.00	M2	691 PERSONAS
32	163000323		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE ALBERTO PANAGUA ENTRE CALLE MARIO LOPEZ PORTILLO Y JUAN GUTIERREZ	CERRO DEL PUEBLO	SALTILLO	\$ 102,691.24	\$ 102,691.24	54.00	ML	92 PERSONAS
33	163000324		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CALLE FEDERICO GAMEZ Y PABLO MONCAYO	UNIVERSIDAD PUEBLO	SALTILLO	\$ 121,689.48	\$ 121,689.48	9.94	M2	110 PERSONAS
34	163000325		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL	PROVINCIA	SALTILLO	\$ 286,699.68	\$ 286,699.68	16.66	M2	258 PERSONAS
35	163000326		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE JESUS FLORES SAUCEDO Y ANTONIO HERNANDEZ GRIMON	LANDIN	SALTILLO	\$ 179,645.05	\$ 179,645.05	16.31	M2	162 PERSONAS
36	163000327		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO URDIOOLA	URDIOOLA	SALTILLO	\$ 448,000.00	\$ 448,000.00	164.00	ML	139 PERSONAS
37	163000328		DRENAJE SANITARIO	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HEROES DE NACOZARI	HEROES DE NACOZARI	SALTILLO	\$ 2,980,000.00	\$ 2,980,000.00	1,292.00	ML	224 PERSONAS
38	163000329		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL	PUESTA DEL SOL	SALTILLO	\$ 1,090,000.00	\$ 1,090,000.00	570.00	ML	117 PERSONAS
39	163000331		AGUA POTABLE	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE RENATO ZAVALA Y TOPE DE CALLE COLONIA OCAMPO	OCAMPO	SALTILLO	\$ 153,350.00	\$ 153,350.00	148.00	ML	77 PERSONAS
40	163000332		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL CON REJILLA EN CALLE SIERRA ALTA Y SIERRA NEVADA	PARAJES DE LA SIERRA	SALTILLO	\$ 129,765.65	\$ 129,765.65	11.30	M2	117 PERSONAS
41	163000334		ELECTRIFICACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LA GLORIA	LA GLORIA	SALTILLO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	51.00	POSTES	175 PERSONAS
42	163000335		ELECTRIFICACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVO ATARDECER	NUEVO ATARDECER	SALTILLO	\$ 3,275,120.00	\$ 3,275,120.00	67.00	POSTES	220 PERSONAS
43	163000336		DRENAJE SANITARIO	PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	SALTILLO	\$ 2,058,136.00	\$ 2,058,136.00	662.00	ML	143 PERSONAS
44	163000337		DRENAJE SANITARIO	SEGUNDA ETAPA INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	SALTILLO	\$ 2,058,136.00	\$ 2,058,136.00	662.00	ML	220 PERSONAS

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)



ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

MUNICIPIO: SALTILLO

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
45	163000338		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE CAPTADOR PLUVIAL EN PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ FRENTE A LA MAQUINITA	GUAYULERA	SALTILLO	\$ 183,568.48	\$ 183,568.48	18.76	M2	165 PERSONAS
46	163000340		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC ENTRE FCO MARQUEZ Y QUELITE SUR COL. NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	SALTILLO	\$ 2,848,599.03	\$ 2,848,599.03	7,320.00	M2	112 PERSONAS
47	163000341		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	SALTILLO	\$ 499,445.30	\$ 499,445.30	730.05	M2	163 PERSONAS
48	163000342		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SEXTA DE CALLE 31 (SIMAS) A TOPE DE CALLE, COLONIA LOS BALCONES	LOS BALCONES	SALTILLO	\$ 133,704.05	\$ 133,704.05	368.55	M2	71 PERSONAS
49	163000344		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TORRE DE MAGNOLIAS ENTRE CALLE GEMINIS Y BALCONES DE LAS TORRES	BALCONES DE LAS TORRES	SALTILLO	\$ 769,315.43	\$ 769,315.43	2,103.66	M2	252 PERSONAS
50	163000345		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 30 ENTRE 2 Y CALLE 3 EN COLONIA VALLE ESCONDIDO	VALLE ESCONDIDO SUR	SALTILLO	\$ 121,281.54	\$ 121,281.54	189.23	M2	40 PERSONAS
51	163000346		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 7 DE AV DEL SOL A TOPE DE CALLE EN COLONIA VALLE ESCONDIDO SUR	VALLE ESCONDIDO SUR	SALTILLO	\$ 621,012.87	\$ 621,012.87	1,920.08	M2	197 PERSONAS
52	163000348		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE SALON PARA APOYO PEDAGOGICO EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN CALLE OTILIO GLZ. ESQ. CON CALLE LIBERTAD COL. NUEVA IMAGEN	NUEVA IMAGEN	SALTILLO	\$ 176,916.96	\$ 176,916.96	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
53	163000349		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL "PROFA. ELBA ESTHER GORDILLO" EN CALLE HUIZACHE COLONIA TERESITAS	LAS TERESITAS	SALTILLO	\$ 491,961.53	\$ 491,961.53	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
54	163000350		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE MURO Y MALLA CICLONICA EN C.A.M. "BENITO JUAREZ" EN CALLE URQUIZO ESQUINA CONCARLOS PEREIRA EN COLONIA SATELITE SUR	SATELITE SUR	SALTILLO	\$ 452,119.14	\$ 452,119.14	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
55	163000352		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "MARIA PEREZ ARREOLA" EN CALLE GENERAL MARIANO MONTERDE ESQUINA CON BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	SALTILLO	\$ 808,791.94	\$ 808,791.94	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
56	163000353		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "MIGUEL ANGEL TALAMAS" EN CALLE HUAPILLA ESQUINA CON VIZOTES COLONIA LOMA LINDA	LOMA LINDA	SALTILLO	\$ 899,476.47	\$ 899,476.47	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
57	163000355		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "JORGE TORRES CASO" EN CALLE ROBLE Y AZUCENA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ	LOMAS DE SANTA CRUZ	SALTILLO	\$ 519,542.77	\$ 519,542.77	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
58	163000356		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA "JULIO TORRI" EN CALLE AV. MITOLOGIA COLONIA LAS TORRES	LAS TORRES	SALTILLO	\$ 319,337.76	\$ 319,337.76	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
59	163000357		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA "JOSE DE LA LUZ VALDEZ VALDEZ" EN CALLE 24 #25017 COLONIA MORELOS	MORELOS	SALTILLO	\$ 237,308.52	\$ 237,308.52	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
60	163000358		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE" EN CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA ZAMORA	ZAMORA	SALTILLO	\$ 918,363.21	\$ 918,363.21	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
61	163000359		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "CA. PEÑA RAMOS" EN BLVD. SANTA CECILIA ENTRE SANTA MARIA Y STA ROSA COLONIA SANTA CRISTINA	SANTA CRISTINA	SALTILLO	\$ 553,995.46	\$ 553,995.46	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
62	163000360		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN CALLE PABLO RUIZ RIVAS ESQUINA CON CARLOS SANTANA DE LA COLONIA ANTONIO CARDENAS	ANTONIO CARDENAS	SALTILLO	\$ 102,075.72	\$ 102,075.72	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
63	163000362		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 72 "DR. MARIO CASTRO GIL" COLONIA MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	SALTILLO	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
64	163000363		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUYENTES DEL 917" COLONIA BONANZA	BONANZA	SALTILLO	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
65	163000364		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN COLONIA ZAPALINAME	ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 147,526.86	\$ 147,526.86	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
66	163000365		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL JESUS GALINDO EN LA AURORA	LA AURORA	SALTILLO	\$ 326,997.00	\$ 326,997.00	185.00	ML	35 PERSONAS
67	163000366		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL DE LA COLONIA INTRODUCTORES DE GANADO	INTRODUCTORES DE GANADO	SALTILLO	\$ 1,032,560.00	\$ 1,032,560.00	523.00	ML	77 PERSONAS
68	163000367		AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL JESUS GALINDO EN LA AURORA	LA AURORA	SALTILLO	\$ 278,277.00	\$ 278,277.00	185.00	ML	35 PERSONAS
69	163000368		AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	AMPL. VALLE VERDE	SALTILLO	\$ 211,350.77	\$ 211,350.77	191.00	ML	46 PERSONAS
70	163000369		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "MARIA DEL SOCORRO REYES CEPEDA" EN CALLE CERRO DEL PROGRESO COLONIA LOMAS VERDES	LOMAS VERDES	SALTILLO	\$ 320,616.83	\$ 320,616.83	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
71	163000370		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE CALLE CAÑON DE SAN LORENZO ENTRE FRANCISCO MARQUEZ A CALLE PALMITOS SUR COL. NIÑOS HEROES	NIÑOS HEROES	SALTILLO	\$ 1,656,378.41	\$ 1,656,378.41	3,499.96	M2	175 PERSONAS
72	163000371		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 38 ENTRE CALLE JUAN NAVARRO Y BLVD. ORIENTE	VISTA HERMOSA	SALTILLO	\$ 306,150.00	\$ 306,150.00	157.00	ML	109 PERSONAS
73	163000373		AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	FUNDADORES STO SECTOR	SALTILLO	\$ 503,749.04	\$ 503,749.04	549.00	ML	68 PERSONAS
74	163000374		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRINCIPAL Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS "SERTOMA" FRACC. VIRREYES RESIDENCIAL	VIRREYES RESIDENCIAL	SALTILLO	\$ 145,785.96	\$ 145,785.96	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
75	163000375		SALUD	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SI CONFIO EN CALLE CUARTA Y BETA COLONIA OMEGA	OMEGA	SALTILLO	\$ 357,755.87	\$ 357,755.87	1.00	DISPENSARIO	1050 PERSONAS
76	163000376		GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS 2016		SALTILLO	\$ 2,574,467.34	\$ 2,574,467.34			
77	163000377		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO LA CUCHILLA	EJIDO LA CUCHILLA	SALTILLO	\$ 425,371.52	\$ 425,371.52	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	90 PERSONAS
78	163000378		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO EL RAYADO	EJIDO EL RAYADO	SALTILLO	\$ 425,371.52	\$ 425,371.52	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	100 PERSONAS
79	163000379		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO EL COLORADO	EJIDO EL COLORADO	SALTILLO	\$ 425,371.52	\$ 425,371.52	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	77 PERSONAS
80	163000380		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO CUAUHTEMOC	EJIDO CUAUHTEMOC	SALTILLO	\$ 425,371.52	\$ 425,371.52	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	129 PERSONAS
81	163000381		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA	EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA	SALTILLO	\$ 425,371.52	\$ 425,371.52	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	125 PERSONAS

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)



ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

MUNICIPIO: SALTILLO

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
82	163000382		PRODIM	PRODIM 2016		SALTILLO	\$ 1,716,311.00	\$ 1,716,311.00			
83	163000383		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	SALTILLO	\$ 1,159,512.00	\$ 1,159,512.00	656.00	ML	200 PERSONAS
84	163000384		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 ENTRE PEDRO QUINTANILLA Y PALMITO SUR	LAS ROSAS	SALTILLO	\$ 288,390.00	\$ 288,390.00	71.00	ML	100 PERSONAS
85	163000385		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO ESTACIÓN SANTA ELENA	SALTILLO	\$ 148,660.65	\$ 148,660.65	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	101 PERSONAS
86	163000386		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO BENITO JUAREZ	SALTILLO	\$ 147,602.49	\$ 147,602.49	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	99 PERSONAS
87	163000387		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS	SALTILLO	\$ 188,291.81	\$ 188,291.81	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	95 PERSONAS
88	163000388		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO EL JAZMINAL	SALTILLO	\$ 134,477.09	\$ 134,477.09	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	82 PERSONAS
89	163000389		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO HEDIONDA GRANDE	SALTILLO	\$ 160,009.62	\$ 160,009.62	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	87 PERSONAS
90	163000390		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO LA VENTURA	SALTILLO	\$ 148,660.41	\$ 148,660.41	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	79 PERSONAS
91	163000391		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO MEZQUITE	SALTILLO	\$ 101,106.21	\$ 101,106.21	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	74 PERSONAS
92	163000394		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO	SALTILLO	\$ 148,660.65	\$ 148,660.65	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	115 PERSONAS
93	163000396		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS	SALTILLO	\$ 96,818.85	\$ 96,818.85	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	53 PERSONAS
94	163000397		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO TANQUE ESCONDIDO	SALTILLO	\$ 165,318.25	\$ 165,318.25	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	75 PERSONAS
95	163000398		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO H DE LOBO Y EL MORAL	SALTILLO	\$ 155,126.80	\$ 155,126.80	1.00	EQUIPO PARA POZO	81 PERSONAS
96	163000399		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO EL COLORADO	SALTILLO	\$ 150,492.60	\$ 150,492.60	1.00	EQUIPO PARA POZO	67 PERSONAS
97	163000400		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 1300 LTS H/LUZ	EJIDO EL MEZQUITE	SALTILLO	\$ 150,585.40	\$ 150,585.40	1.00	EQUIPO PARA POZO	71 PERSONAS
98	163000401		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO 5 DE MAYO	SALTILLO	\$ 143,915.40	\$ 143,915.40	1.00	EQUIPO PARA POZO	106 PERSONAS
99	163000402		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO LA NORIA	SALTILLO	\$ 150,492.60	\$ 150,492.60	1.00	EQUIPO PARA POZO	61 PERSONAS
100	163000403		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FOTOVOLTAICO GASTO 2500 LTS H/LUZ	EJIDO EL PORVENIR	SALTILLO	\$ 150,492.60	\$ 150,492.60	1.00	EQUIPO PARA POZO	59 PERSONAS
101	163000516		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE TIMBRE Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	SALTILLO	\$ 132,225.77	\$ 132,225.77	114.00	ML	45 PERSONAS
102	163000517		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	AMPL. VALLE VERDE	SALTILLO	\$ 305,607.93	\$ 305,607.93	266.00	ML	86 PERSONAS
103	163000518		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	AMPLIACION BUENOS AIRES	SALTILLO	\$ 253,000.00	\$ 253,000.00	123.00	ML	5557 PERSONAS
104	163000519		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ALAMO ENTRE CALLE MIMBRE A TOPE DE CALLE	EVARISTO PEREZ ARREOLA	SALTILLO	\$ 113,937.94	\$ 113,937.94	86.00	ML	105 PERSONAS
105	163000520		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUSTAVO A. MADERO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FELIPE ANGELES	LA PALMA	SALTILLO	\$ 276,611.30	\$ 276,611.30	192.00	ML	94 PERSONAS
106	163000521		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 39 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 152,753.46	\$ 152,753.46	103.00	ML	113 PERSONAS
107	163000522		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NICOLAS No. 31 ENTRE PROL. OTILIO GONZALEZ Y CALLE SAN PABLO	SAN JOSÉ	SALTILLO	\$ 102,490.46	\$ 102,490.46	80.00	ML	29 PERSONAS
108	163000523		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PATOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUILAS	VALLE DE LAS AVES	SALTILLO	\$ 310,055.30	\$ 310,055.30	201.00	ML	29 PERSONAS
109	163000524		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	SALTILLO	\$ 295,376.59	\$ 295,376.59	170.00	ML	45 PERSONAS
110	163000525		DRENAJE SANITARIO	REUBICACIÓN DE COLECTOR EL PUEBLO	SALTILLO BLVD. VITO ALESSIO ROBLE	SALTILLO	\$ 2,372,431.22	\$ 2,372,431.22	302.00	ML	92 PERSONAS
111	163000526		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE DE GUemez ENTRE CALLE NUEVA Y NAZARIO ORTIZ GARZA	VIRREYES	SALTILLO	\$ 420,574.55	\$ 420,574.55	265.80	ML	29 PERSONAS
112	163000527		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	EVARISTO PEREZ ARREOLA	SALTILLO	\$ 477,291.49	\$ 477,291.49	353.00	ML	75 PERSONAS
113	163000528		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RETORNO DE LOS VENADOS ENTRE PASEO DE LOS VENADOS A TOPE DE CALLE	LOMAS DE LOURDES	SALTILLO	\$ 250,294.63	\$ 250,294.63	83.00	ML	68 PERSONAS
114	163000529		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAUL DE LA PEÑA ENTRE CAMINO A LOS RAMONES Y CALLE SIN NOMBRE	LOS RAMONES	SALTILLO	\$ 254,250.62	\$ 254,250.62	73.00	ML	86 PERSONAS
115	163000530		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE CANA ENTRE LAS CALLES CANA Y VILLAYON	OMEGA	SALTILLO	\$ 298,000.00	\$ 298,000.00	217.00	ML	144 PERSONAS
116	163000531		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 236,493.35	\$ 236,493.35	108.00	ML	113 PERSONAS
117	163000532	163000539	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 35 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 636,397.00	\$ 636,397.00	3,237.36	M2	102 PERSONAS
118	163000533	163000540	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 37 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 1,055,182.00	\$ 1,055,182.00	5,439.31	M2	48 PERSONAS
119	163000534	163000541	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 691,970.00	\$ 691,970.00	3,857.32	M2	193 PERSONAS
120	163000535	163000542	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 1,167,107.00	\$ 1,167,107.00	6,367.14	M2	500 PERSONAS

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

C.P. ROSA MARÍA BERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)



MUNICIPIO: SALTILLO

ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
121	163000536	163000543	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 41 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 618,156.00	\$ 618,156.00	3,274.33	M2	256 PERSONAS
122	163000537	163000544	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 539,159.00	\$ 539,159.00	2,822.46	M2	220 PERSONAS
123	163000538	163000545	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 41 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 878,962.00	\$ 878,962.00	4,340.91	M2	416 PERSONAS
							\$ 85,815,578.00				

PORCENTAJE TIPO DE OBRA		# OBRAS	META	UNIDAD
AGUA POTABLE	\$11,084,466.40	18	6,608	ML
AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	\$4,467,569.03	21	21	P. POTABIL
DRENAJE SANITARIO	\$31,776,519.82	34	14,225.85	ML
DRENAJE PLUVIAL	\$9,092,879.78	15	1,782.52	ML
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$6,733,819.13	16	16	ESCUELA
ELECTRIFICACION	\$5,775,120.00	2	118	POSTES
PAVIMENTACION	\$12,236,669.63	14	45,470.36	M2
DISPENSARIO MEDICO	\$357,755.87	1	1	DISPENSARIO
GASTOS INDIRECTOS	\$2,574,467.34	1	1	PZA
PRODIM	\$1,716,311.00	1	1	PZA
\$85,815,578.00				

PRESIDENTE

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

COORDINADOR GENERAL

ING. COLLINS ERITH CAMPBELL BENNETT

SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)
OBRAS CON CANCELACIÓN TOTAL



ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

MUNICIPIO: SALTILLO

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
1	163000317		DRENAJE PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL EN LA CARRETERA LOS VALDES	JARDINES DEL CAMPESTRE	SALTILLO	\$ 271,979.67	\$ 271,979.67	54.00	ML	245 PERSONAS
2	163000330		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA ORIENTE EN COLONIA FUNDADORES S TO SECTOR	FUNDADORES S SECTOR	SALTILLO	\$ 1,225,348.20	\$ 1,225,348.20	532.00	ML	187 PERSONAS
3	163000333		ELECTRIFICACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA OCAMPO	OCAMPO	SALTILLO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	51.00	POSTES	170 PERSONAS
4	163000351		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y FIRME EN PATIO PRIMARIA "AMALIA EURESTI GTZ" EN CALLE SALAZAR SUR ENTRE PERIFERICO LEA Y MANUEL DE MEDEROS COLONIA LANDIN	LANDIN	SALTILLO	\$ 650,650.64	\$ 650,650.64	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
5	163000354		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MEJORAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS "SALTILLO" EN CALLE FRAUSTRO VEGA SANTANDER #1535 COLONIA PANTEONES	PANTEONES	SALTILLO	\$ 149,833.33	\$ 149,833.33	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
6	163000361		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVO ATARDECER" DE LA COL. NUEVO ATARDECER	NUEVO ATARDECER	SALTILLO	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
7	163000372		DRENAJE SANITARIO	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA HINTON	ZONA CENTRO	SALTILLO	\$ 361,405.00	\$ 361,405.00	167.00	ML	124 PERSONAS
8	163000392		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SAN FRANCISCO DEL RETIRO	SALTILLO	\$ 168,844.65	\$ 168,844.65	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	87 PERSONAS
9	163000395		AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DESALINIZADORA	EJIDO SAN ESTEBAN	SALTILLO	\$ 165,318.25	\$ 165,318.25	1.00	PLANTA POTABILIZADORA	73 PERSONAS
							\$ 5,813,379.74				

PRESIDENTE

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

COORDINADOR GENERAL

ING. COLLINS CRETH CAMPBELL BENNETT

SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)
OBRAS NUEVAS



MUNICIPIO: SALTILLO

ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	NUMERO DE ASIGNACIÓN HABITAT	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	FISCALES	METAS		
									CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
1	163000516		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE TIMBRE Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	SALTILLO	\$ 132,225.77	\$ 132,225.77	114.00	ML	45 PERSONAS
2	163000517		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	AMPL. VALLE VERDE	SALTILLO	\$ 305,607.93	\$ 305,607.93	266.00	ML	86 PERSONAS
3	163000518		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	AMPLIACION BUENOS AIRES	SALTILLO	\$ 253,000.00	\$ 253,000.00	123.00	ML	5557 PERSONAS
4	163000519		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ALAMO ENTRE CALLE MIMBRE A TOPE DE CALLE	EVARISTO PEREZ ARREOLA	SALTILLO	\$ 113,937.94	\$ 113,937.94	86.00	ML	105 PERSONAS
5	163000520		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUSTAVO A. MADERO ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CALLE FELIPE ANCELES	LA PALMA	SALTILLO	\$ 276,611.10	\$ 276,611.10	192.00	ML	94 PERSONAS
6	163000521		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 39 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 152,753.46	\$ 152,753.46	103.00	ML	113 PERSONAS
7	163000522		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NICOLAS No. 31 ENTRE PROL. OTILIO GONZALEZ Y CALLE SAN PABLO	SAN JOSE	SALTILLO	\$ 102,490.46	\$ 102,490.46	80.00	ML	29 PERSONAS
8	163000523		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PATOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUILAS	VALLE DE LAS AVES	SALTILLO	\$ 310,055.10	\$ 310,055.10	201.00	ML	29 PERSONAS
9	163000524		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE ESTAFETA	AMPL. POSTAL CERRITOS	SALTILLO	\$ 295,376.59	\$ 295,376.59	170.00	ML	45 PERSONAS
10	163000525		DRENAJE SANITARIO	REUBICACIÓN DE COLECTOR EL PUEBLO	SALTILLO BLVD. VITO ALESSIO ROBLES	SALTILLO	\$ 2,372,431.22	\$ 2,372,431.22	302.00	ML	92 PERSONAS
11	163000526		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE DE GUemez ENTRE CALLE NUEVA Y NAZARIO ORTIZ GARZA	VIRREYES	SALTILLO	\$ 420,574.55	\$ 420,574.55	265.80	ML	29 PERSONAS
12	163000527		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	EVARISTO PEREZ ARREOLA	SALTILLO	\$ 477,291.49	\$ 477,291.49	353.00	ML	75 PERSONAS
13	163000528		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RETORNO DE LOS VENADOS ENTRE PASEO DE LOS VENADOS A TOPE DE CALLE	LOMAS DE LOURDES	SALTILLO	\$ 250,294.63	\$ 250,294.63	83.00	ML	68 PERSONAS
14	163000529		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAUL DE LA PEÑA ENTRE CAMINO A LOS RAMONES Y CALLE SIN NOMBRE	LOS RAMONES	SALTILLO	\$ 254,250.62	\$ 254,250.62	73.00	ML	86 PERSONAS
15	163000530		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE GANA ENTRE LAS CALLES CAMA Y VILLAYON	OMEGA	SALTILLO	\$ 298,000.00	\$ 298,000.00	217.00	ML	144 PERSONAS
16	163000531		DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 236,493.35	\$ 236,493.35	108.00	ML	113 PERSONAS
17	163000532	163000539	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 35 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 636,397.00	\$ 636,397.00	3,237.36	M2	102 PERSONAS
18	163000533	163000540	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 37 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 1,055,182.00	\$ 1,055,182.00	5,439.31	M2	48 PERSONAS
19	163000534	163000541	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 691,970.00	\$ 691,970.00	3,857.32	M2	193 PERSONAS
20	163000535	163000542	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 1,167,107.00	\$ 1,167,107.00	6,367.14	M2	500 PERSONAS
21	163000536	163000543	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 41 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 618,156.00	\$ 618,156.00	3,274.33	M2	256 PERSONAS
22	163000537	163000544	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 539,159.00	\$ 539,159.00	2,822.46	M2	220 PERSONAS
23	163000538	163000545	PAVIMENTACIÓN HABITAT	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 41 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	LOMAS DE ZAPALINAME	SALTILLO	\$ 878,962.00	\$ 878,962.00	4,340.91	M2	416 PERSONAS
							\$ 11,838,327.21				

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE
CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)
OBRAS CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y MODIFICACIÓN DE COLONIA



MUNICIPIO: SALTILLO

SALTILLO

ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FSM	PROGRAMA	ACTA 01 DICE:		ACTA 02 DEBE DECIR:		LOCALIDAD	COSTO ORIGINAL	AMPL. PRESUPUESTAL	COSTO ACTUAL	METAS			
			DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	COLONIA					CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS	
1	163000348	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA APOYO PEDAGOGICO EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN CALLE OTILIO GONZALEZ ESQUINA CON CALLE LIBERTAD COLONIA LA MORITA	LA MORITA	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA APOYO PEDAGOGICO EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN CALLE OTILIO GZ. ESQ. CON CALLE LIBERTAD COL. NUEVA IMAGEN	NUEVA IMAGEN	SALTILLO	\$ 128,865.15	\$ 48,051.81	\$ 176,916.96	1.00	ESCUELA	210	ALUMNOS
								\$ 128,865.15	\$ 48,051.81	\$ 176,916.96				

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

CP. ROSA MARÍA ZERTUCHE
CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM 2016)
OBRAS CON MODIFICACIÓN DE DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA, NO AFECTAN MONTOS PRESUPUESTALES

MUNICIPIO: SALTILLO

SALTILLO

ACTA: 02 - 2016
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

No	NUMERO DE ASIGNACIÓN FISM	PROGRAMA	ACTA 01 DICE:	ACTA 02 DEBE DECIR:	COLONIA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	METAS		
			DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA				CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS
1	163000342	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIMAS A TOPE DE CALLE CALLE 6TA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SEXTA DE CALLE 31 (SIMAS) A TOPE DE CALLE, COLONIA LOS BALCONES	LOS BALCONES	SALTILLO	\$ 133,704.05	368.55	M2	71 PERSONAS
1	163000360	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN CALLE PABLO RUIZ ESQUINA CON FRANCISCO SARABIA DE LA COLONIA ANTONIA CARDENAS	DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN CALLE PABLO RUIZ RIVAS ESQUINA CON CARLOS SANTANA DE LA COLONIA ANTONIO CARDENAS	ANTONIO CARDENAS	SALTILLO	\$ 102,075.72	1.00	ESCUELA	210 ALUMNOS
							\$ 235,779.77			

PRESIDENTE

COORDINADOR GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

ING. COLLINS CRETH CAMP BENNETT

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

C.P. ROSA MARÍA ZERTUCHE CEDILLO



Administración Municipal
2014-2017

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN



CONCEPTO	OBRAS	DEBE	HABER
CANCELACION TOTAL ACTA 02 FISM	9	\$ 5,813,379.74	
PRESUPUESTO PENDIENTE DE APLICAR ACTA 01 FISM		\$ 6,072,999.28	
OBRAS NUEVAS ACTA 02 FISM	23		\$ 11,838,327.21
AMPLIACION PRESUPUESTAL ACTA 02 FISM	1		\$ 48,051.81
		\$ 11,886,379.02	\$ 11,886,379.02

PRESIDENTE

ING. ISIDRO LÓPEZ VILLAREAL

COORDINADOR GENERAL

ING. COLLINS CRETH CAMPBELL BENNETT

SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. MARÍA ALICIA GARCÍA NARRO

TESORERA MUNICIPAL

CP. ROSA MARÍA ZERTUCHE
CEDILLO